

新疆圣雄氯碱有限公司

关于新疆圣雄氯碱有限公司 1#装置在线监测设备验收的公示

根据《建设项目环境保护管理条例》要求，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中程序，新疆圣雄氯碱有限公司于2019年9月25日组织开展了“新疆圣雄氯碱有限公司”1#装置烧碱熔盐炉总排口在线设备比对监测现场验收评审会，现将验收意见、验收检测报告公示如下。

公示期20天(2019年10月30日-2019年11月20日)，如有异议，请向新疆圣雄氯碱有限公司安全环保处反映。

联系人：李丽娟

联系电话：18609952610

邮箱：1522677145@qq.com

附件一：新疆圣雄氯碱有限公司1#装置烧碱熔盐炉总排口在线设备比对监测验收意见

附件二：新疆圣雄氯碱有限公司1#装置烧碱熔盐炉总排口在线设备技术验收监测报告

新疆圣雄氯碱有限公司

2019年10月30日





新疆圣雄氯碱有限公司

新疆圣雄氯碱有限公司 1#装置熔盐炉总排口在线设备比对监测验收意见

2019年9月25日，新疆圣雄氯碱有限公司在线设施技术验收组对新疆圣雄氯碱有限公司1#装置熔盐炉总排口安装的一套烟尘烟气排放连续监测系统进行了技术验收。验收组由新疆圣雄氯碱有限公司、安徽皖仪科技股份有限公司、北京雪迪龙环境科技有限公司（运维单位）、新疆点点星光检测技术有限公司技术人员以及相关专家组成。新疆点点星光检测技术有限公司对在线设施验收监测报告汇报，通过现场设备运行情况了解及数据联网的检查，查阅档案资料等，形成以下验收意见：

一、基本情况

新疆圣雄氯碱有限公司1#装置熔盐炉总排口安装的一套烟尘烟气排放连续监测系统，为安徽皖仪科技股份有限公司生产的CEMS-1000型烟尘烟气在线监测系统设备。新疆圣雄氯碱有限公司1#装置熔盐炉总排口在线监测设施于2018年11月安装完成。在线设施监测项目为烟尘、SO₂、NO_X、O₂、温度、湿度、流速等。新疆点点星光检测技术有限公司于2019年7月17日完成在线设施比对监测工作。

二、验收检查结果

1、现场检查结果：

(1) 1#装置熔盐炉总排口安装的一套烟尘烟气排放连续监测设备与环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的《适用性检测报

告》【质（认）字 No. 2016-138】型号相符。

(2) 安徽皖仪科技股份有限公司提供了 72 小时《在线调试检测报告》。

(3) 该项目在线设施安装满足“前 4 倍直径后 2 倍直径”要求，现有在线设施安装位置能够代表污染物浓度和总量排放水平，手工监测口、监测平台符合监测规范的要求。

2、验收监测结果：新疆点点星光检测技术有限公司对新疆圣雄氯碱有限公司 1#装置熔盐炉总排口安装的在线监控设施验收监测结果表明，新疆圣雄氯碱有限公司 1#装置熔盐炉总排口在线连续监测的烟尘、SO₂、NO_x、O₂、烟气流速、烟气温度、湿度均满足《固定污染源烟气连续监测技术规范（试行）》（HJ75-2017）中的标准限值要求。

3、在线设施数据传输：通过吐鲁番市生态环境局出具的联网情况证明显示，数据传输稳定、准确。

4、在线设施管理及档案资料：

(1) 新疆圣雄氯碱有限公司 1#装置熔盐炉总排口安装的在线设施由北京雪迪龙环境科技有限公司进行运行维护管理。

(2) 制定了仪器设备操作、使用和维护规程，岗位责任制，定期校验制度，设备故障预防及处理制度等。

三、验收结论

根据比对验收监测结果及现场检查情况，专家组形成一致意见：
新疆圣雄氯碱有限公司1#装置熔盐炉总排口安装的在线连续监测系统
通过技术验收。

四、应进一步做好以下工作

- 1、定期对 CEMS 设备进行校准、校验，确保监测数据的准确性。
- 2、加强日常维护管理，确保在线设备稳定运行。



新疆圣雄氯碱有限公司

2019年9月25日

陈军
付山强
伍勇强
李丽娟
王旭

印也岛
张殿宇
张

张